

釧路優心病院新築工事進捗状況 (平成 23 年 10 月から 12 月)

新築工事の進捗状況

10月18日



工事開始となりました

10月22日



[病院棟掘削工事] なんと湧水！

10月31日



[病院棟掘削工事] 湧水処理継続

11月7日



[病院棟捨てコン]一番底になる場所です

11月14日



[病院棟耐圧盤・基礎] 梁下鉄筋組立

11月21日



[病院棟耐圧盤コンクリート打設] スケートリンクの様でした



デイケア棟も鉄筋組立となりました

11月28日



地中熱配管掘削工事（5本目、全部で40本行ないます）

12月5日



地中熱配管掘削工事（8本目、全部で40本行ないます）

12月12日



1 階床部分工事



デイケア棟地下外周部分防水施行

12月19日



病院棟 1階上家解体



地中熱配管掘削工事（14本目、全部で40本行ないます）